



COMUNE DI CASTELTERMINI

PROVINCIA DI AGRIGENTO



SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N° 180 DEL 28/12/2009

OGGETTO: Approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo tecnico – amministrativo per i lavori di “Ricostruzione dell’ecosistema danneggiato, interventi silvo-colturali ed opere di controllo dell’erosione, di difesa del suolo, di recupero della funzione idrogeologica del Vallone Palo-Mustolito”.

Svincolo polizza fidejussoria e liquidazione rata di saldo all’impresa esecutrice dei lavori.

Liquidazione spettanze R.U.P..

Incameramento delle somme liquidate oltre il termine di ammissibilità, restituite con Determinazione Dirigenziale n° 129 del 14/09/2009.

L’anno duemilanove il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 12,30, presso l’Ufficio Tecnico Comunale

IL RESPONSABILE SETTORE

- Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili dei servizi;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, in merito agli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- Vista la Circolare del Ministero dell’Interno, n. 3 del 22 giugno 1998, con la quale si ribadisce il principio di separazione tra funzione di Governo e di gestione dell’Ente Locale, attribuendo la competenza ai Dirigenti per l’adozione di atti gestionali, e confermandone il divieto per gli organi politici.

premesso che

- con deliberazione di Giunta Municipale n° 4 del 16/01/2004 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per la ricostruzione dell'ecosistema danneggiato, interventi silvo-colturali ed opere di controllo dell'erosione, di difesa del suolo, di recupero della funzione idrogeologica del Vallone Palo-Mustolito nel territorio del Comune di Casteltermini, redatto dall'Ing. Ottavio Mangione e il Dott. Agr. Calogero Antinoro, per un importo complessivo di euro 1.353.000,00, di cui euro 981.264,79 per lavori e euro 371.735,21 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- a seguito dell'esplicitamento di asta pubblica i lavori sono stati aggiudicati alla ditta ISAF costruzioni s.r.l. che ha offerto il ribasso complessivo del 24,10 %, giusto contratto d'appalto stipulato in data 05/10/2005 Rep.n. 746, registrato ad Agrigento;
- che in data 12/03/2007 veniva stipulato l'atto di sottomissione per l'esecuzione di maggiori lavori, registrato ad Agrigento in data 28/03/2007 al n° 1118, a seguito di perizia di variante approvata dal R.U.P. con determinazione n. 61 del 27/03/2007;
- che con i certificati n. 1 del 12/06/2006, n. 2 del 25/07/2006, n. 3 del 02/10/2006, n.4 del 27/11/2006, n. 5 del 08/02/2007, n. 6 del 04/05/2007 liquidati n. 6 Stati di avanzamento lavori per un importo totale di euro 774.580,00;
- in data 21/04/2007 veniva redatto il certificato di ultimazione lavori dandoli ultimati per il 16/04/2007;
- in data 15/06/2007 veniva emesso lo stato finale dei lavori;
- con nota trasmessa dall'Ass. Reg.le Agricoltura e Foreste n. 100097 del 24/05/2006 veniva incaricato per il collaudo tecnico-amministrativo dell'opera in oggetto il dott. Agronomo Gaetano D'Onufrio, con studio in Ragusa;
- in data 12/07/2008 veniva redatto da parte del dott. Agronomo Gaetano D'Onufrio il certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di "Ricostruzione dell'ecosistema danneggiato, interventi silvo-colturali ed opere di controllo dell'erosione, di difesa del suolo, di recupero della funzione idrogeologica del Vallone Palo-Mustolito eseguiti dall'Impresa I.S.A.F. costruzioni s.r.l., in base al contratto e all'atto di sottomissione sopra richiamati;

preso atto che

- dal certificato di collaudo si rileva un credito residuo dell'impresa di euro 3.893,54 (IVA esclusa) dedotti sottraendo dall'importo totale dello stato finale dei lavori di euro 778.473,54 gli acconti per gli stati di avanzamento già corrisposti all'impresa per euro 774.580,00;
- che le parcella delle competenze tecniche relative a studio geologico, progettazione, direzione lavori, misura e contabilità - sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori - *collaudo tecnico amministrativo, sono state liquidate a saldo di ogni loro avere;

considerato

- che in riferimento al Quadro Economico di perizia, risultava impossibile la chiusura tecnico-contabile dell'intervento in questione, in quanto la parcella trasmessa per la liquidazione del collaudo tecnico-amministrativo risultava essere di importo maggiore alle previsioni progettuali;
- che per il maggiore importo riscontrato, è stato possibile reperire le somme non preventivate della parcella, tra i residui passivi, del relativo finanziamento dell'opera;
- che a tal fine si è resa necessaria la redazione di una perizia di assestamento contabile delle somme a disposizione (approvata con determina dirigenziale n. 91 del 29/6/2009) al fine di far fronte ai maggiori importi derivanti dalla summenzionata parcella per il *collaudo tecnico amministrativo;
- che con nota del 5/8/2009 prot. n. 15793, veniva notificato il D.D.S. n. 559 del 26/6/2009, emesso dall'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, con il quale è stato approvato il certificato di collaudo dei lavori in oggetto e, contestualmente, veniva richiesta la restituzione della somma pari a € 14.301,40, riferita agli ordinativi di pagamento n. 6 e n. 7 *(*parcella collaudo tecnico amministrativo*), perché liquidati oltre il termine di ammissibilità a certificazione C.E. e, quindi oltre la data del 30/6/2009;

- che al fine di ottemperare a quanto richiesto per la restituzione di tale importo (euro 14.301,40) è stata predisposta la determinazione dirigenziale n° 129 del 14/09/2009 ed effettuato relativo versamento in entrata presso la Cassa Regionale sul capitolo 3726 del bilancio della Regione Siciliana – capo 11, con mandato di pagamento n. 1912 del 29/09/2009;
- che alla luce di quanto suesposto, per definire l'iter tecnico-finanziario dell'opera, si rendeva necessario acquisire la somma complessiva di euro 24.246,54 di cui :
 - € 14.301,40 per liquidazione competenze tecniche collaudo tecnico-amministrativo (da incamerare a seguito restituzione);
 - € 5.272,90 per competenze R.U.P.;
 - € 4.672,24 per rata di saldo;
- con nota prot n. 21096 del 10/11/2009, acquisita dall'Ass. Regionale Agricoltura e Foreste in data 11/11/2009, si faceva richiesta di comprovare quale stralcio finanziario da imputare tra le risorse liberate ai sensi della circolare dell'Assessorato alla Presidenza – Dipartimento Programmazione, prot. n. 9892 del 4/6/2009 “ricognizione conclusiva progetti da completare oltre la scadenza del programma”, la somma complessiva di €. 24.246,54, al fine di definire e chiudere i rapporti Regione-Ente Beneficiario, relativi all'appalto in questione.

ritenuto opportuno procedere contestualmente

- all'incameramento delle somme liquidate oltre il termine di ammissibilità e restituite con mandato di pagamento n. 1912 del 29/09/2009;
- all'approvazione degli atti di collaudo tecnico-amministrativo;
- allo svincolo del residuo della cauzione definitiva, presentata dall'impresa a garanzia dell'esatto e corretto adempimento dei lavori ed allo svincolo di ogni altro tipo di cauzione o polizza fidejussoria stipulata a copertura di eventuali pagamenti di trattenute o anticipazioni;
- liquidare le spettanze R.U.P.;

visti

- il D.D.S. n° 559 del 29/06/2009 (che in copia si allega);
- il Certificato di collaudo tecnico-amministrativo (che in copia si allega);
- l'O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni;

determina

- 1) incamerare le somme liquidate oltre il termine di ammissibilità e restituite con mandato di pagamento n. 1912 del 29/09/2009, pari a €. 14.301,40;
- 2) di approvare gli atti di contabilità finale e le risultanze del certificato di collaudo tecnico-amministrativo;
- 3) di svincolare la cauzione definitiva o polizza fidejussoria stipulata e liquidare la rata di saldo all'impresa esecutrice dei lavori pari a € 4.672,25 (IVA compresa) giusta fattura n° 7 del 22/12/2009 (che in copia si allega);
- 4) di liquidare le spettanze complessive R.U.P. pari a € 5.272,90 secondo la distinta sotto riportata, comprensiva degli oneri riflessi a carico dell'Ente:
 - Arch. Vincenzo Castania R.U.P. sino al 31/07/2006 € 2.636,45;
 - Geom. Michele Reina R.U.P. dall' 01/08/2006 € 2.636,45;

IL RESPONSABILE DI P.O. n° 4

Arch. Fabio Pulizzzi

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE N° 180 DEL 28/12//2009

OGGETTO: Approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo tecnico – amministrativo per i lavori di “Ricostruzione dell’ecosistema danneggiato, interventi silvo-colturali ed opere di controllo dell’erosione, di difesa del suolo, di recupero della funzione idrogeologica del Vallone Palo-Mustolito”.

Svincolo polizza fidejussoria e liquidazione rata di saldo all’impresa esecutrice dei lavori.

Liquidazione spettanze R.U.P..

Incameramento delle somme liquidate oltre il termine di ammissibilità, restituite con Determinazione Dirigenziale n° 129 del 14/09/2009.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n°267 recepito dal testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali

Casteltermini, lì _____

Il Responsabile del servizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL SEGRETARIO COMUNALE

Su conforme dichiarazione del messo comunale,

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal _____
al _____, per quindici giorni esecutivi.

Dalla residenza Comunale, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE